

Sprawozdanie z realizacji projektu pn.
„Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy
Świerklaniec”

1. Dane podstawowe

1.1 Sprawozdanie za okres od 15.12.2020 do 20.12.2021 r.

1.2 Realizacja projektu prowadzona jest w ramach 6 zadań na terenie 4 sołectw:

- 1.2.1 Tranzyt
- 1.2.2 Nakło Śląskie – część południowa
- 1.2.3 Nakło Śląskie – część północna
- 1.2.4 Nowe Chechło
- 1.2.5 Świerklaniec
- 1.2.6 Orzech

1.3 Wykaz zawarty umów:

Lp.	Zadanie	Nawa Wykonawcy	Kwota umowy brutto	Data zawarcia	Okres realizacji
1	Tranzyt	TARBAU Sp. z o.o. Nakielska 37B 42-600 Tarnowskie Góry	6 988 232,77	15.12.2020	do 31.12.2021
2	Nakło Śląskie – część południowa	Technical Solutions Sp. z o.o. ul. Strzelecka 13b 47-230 Kędzierzyn-Koźle	26 446 719,13	02.07.2021	18 miesięcy
3	Nakło Śląskie – część północna	Technical Solutions Sp. z o.o. ul. Strzelecka 13b 47-230 Kędzierzyn-Koźle	6 341 826,26	25.08.2021	12 miesięcy
4	Nowe Chechło	RPM S.A. ul. Niegolewskich 7 42-700 Lubliniec	2 999 705,95	28.09.2021	12 miesięcy
5	Świerklaniec	RPM S.A. ul. Niegolewskich 7 42-700 Lubliniec	6 742 738,05	04.10.2021	12 miesięcy
6	Orzech	ZTHU Stanisław Krupiński ul. Wesofa 13 42-263 Wrzosowa	13 260 123,12	20.10.2021	14 miesięcy

łącznie 62 779 345,28

2. Rzeczowa realizacja projektu

2.1 Tranzyt

W okresie sprawozdawczym realizowano roboty budowlane na ul. Wiosennej, Stabińskiego (teren placu zabaw), Kościelna, Kościuszki, Polna, Oświęcimska, Łąkowa oraz Wieczorków.

W ramach robót:

1. Zabudowano kanał główny fi 400PVC o długości
2. Wymieniono studnie na ul. Polnej – 42szt.
3. Całkowicie odtworzono nawierzchnię bitumiczną na ul Wiosennej.
4. Wybudowano drogę technologiczną, na której ułożono destruk (frez).
5. Zakończono prace związane z przewiertem pod drogą wojewódzką DW11

6. Zakończono wszystkie prace związane z budową kanalizacji na terenie sołectwa Świerklaniec.

Okres realizacji zadania przewidziano do dnia 31.12.2021 r. jednak ze względu na warunki atmosferyczne (opady deszczu oraz wysoki poziom wód gruntowych a także ogłoszony stan pandemii związany z wirusem Covid 19, wykonawca robót wystąpił do zamawiającego o aneks terminowy. W skierowanych do zamawiającego wystąpieniach szczegółowo opisano zaistniałe sytuacje wraz z raportami pogodowymi. Zamawiający na podstawie protokołu konieczności zawarł z wykonawcą aneks terminowy, zgodnie z którym termin realizacji wydłużono do dnia 30.06.2022 r. przy zachowaniu terminów pośrednich tj. Wykonanie kanału głównego sieci kanalizacji sanitarnej do dnia 31.03.2022 r. oraz wykonanie odtworzenia nawierzchni do dnia 30.06.2022 r. pod warunkiem, że panujące warunki pozwolą na ich wykonanie oraz wykonawca uzyska zgodę Inżyniera Kontraktu na ich wykonanie.

2.2 Nakło Śląskie – południe

W okresie sprawozdawczym realizowano roboty budowlane na ul. Dworcowej, Wolności, Kopernika, Tysiąclecia, Wieczorków, Dzierżonia, Morcinka oraz Powstańców. W ramach robót:

1. Zabudowano sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej oraz grawitacyjnej o łącznej długości 2391,5 mb
2. Zabudowano sieć wodociągową o łącznej długości 681,02mb
3. Zabudowano dwie przepompownie na ul. Szkolnej oraz Powstańców.
4. Wybudowano/przebudowano sieć kanalizacji deszczowej o łącznej długości 14mb
5. W wyniku kolizji wykonano nowe instalacje elektryczne o łącznej długości 780,0 mb oraz nowe instalacje teletechnicznej o łącznej długości 24,0mb
6. Rozpoczęto prace związane z budową kanalizacji na terenie Zabytkowego Parku w Nakle śląskim, które w całości będą wykonane metoda bezwykopową (przewiertem), a roboty wykopowe będą prowadzone tylko punktowo w miejscach, komór nadawczych oraz odbiorczych.

Realizacja robót przebiega zgodnie z harmonogramem, wykonawca w miesiącu grudniu osiągnął wymagane 10% przerobu, który umożliwi wystawienie pierwszej faktury.

2.3 Nakło Śląskie – północ

W okresie sprawozdawczym realizowano roboty budowlane na ul. Górnej oraz Obłoków. W ramach robót:

1. Zabudowano sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o łącznej długości 249mb
2. Zabudowano sieć wodociągową o łącznej długości 136mb
3. Wybudowano/przebudowano sieć kanalizacji deszczowej o łącznej długości 153,5mb

Wykonawca nie osiągnął 10% przerobu, który umożliwi wystawienie pierwszej faktury.

2.4 Nowe Chechło

W okresie sprawozdawczym realizowano roboty budowlane na ulicach bocznych od ul. Lasowickiej. W ramach robót:

1. Zabudowano sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o łącznej długości 1 028mb oraz 63mb przyłączy kanalizacyjnych (20szt.)

Realizacja robót przebiega zgodnie z harmonogramem a wykonawca osiągnął wymagane min 10% przerobu i w miesiącu grudniu wystawi pierwszą fakturę.

2.5 Świerklaniec

W okresie sprawozdawczym realizowano roboty budowlane na ul. Rogowej, Sąsiedzkiej i Główniej/Błękitnej i Mazura.

W ramach robót:

1. Zabudowano sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o łącznej długości 528 mb oraz 69,5mb przyłączy kanalizacyjnych (19szt.)
2. Zabudowano 220 mb wodociągu w ul. Sąsiedzkiej

Realizacja robót przebiega zgodnie z harmonogramem jednak ze względu na kolizję z siecią gazową i koniecznością jej przebudowy, wykonawca nie osiągnął 10% przerobu, który umożliwia wystawienie pierwszej faktury.

2.6 Orzech

W okresie sprawozdawczym nie realizowano robót budowlanych. Przekazano harmonogram rzeczowo – finansowy, PZJ (Plan Zapewnienia Jakości) oraz Plan BIOZ (Plan Bezpieczeństwa i ochrony zdrowia). Roboty budowlane będą rozpoczęte od dnia 10.01.2022 r.

3. Finansowa realizacja projektu

3.1 Rozliczenie płatności dla wykonawców

3.1.1 Dokumentacja projektowa.

W okresie sprawozdawczym zakończono realizację zadania polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej. W miesiącu grudniu zrealizowana będzie ostatnia płatność na rzecz wykonawcy tj firmy EGIS Poland z Warszawy oddział w Katowicach. Dotychczasowe płatności rozliczono wnioskiem o płatność, który złożono w miesiącu październiku.

W związku z niewykonaniem pełnego zakresu projektu (mniejsza ilość zaprojektowanej sieci), na podstawie aneksu zmniejszono wynagrodzenie wykonawcy o kwotę Ostateczna wartość umowy na wykonanie dokumentacji projektowej wyniosła **5 184 029,67 brutto**

3.1.2 Tranzyt

W okresie sprawozdawczym wartość rozliczonego kontraktu wyniosła 3 142 707,46 brutto. W miesiącu grudniu wykonawca złożył kolejną fakturę.

3.1.3 Nakło Śląskie - południe

Brak płatności w okresie sprawozdawczym. Wykonawca w miesiącu grudniu osiągnął 10% przerobu, który umożliwia wystawienie pierwszej faktury.

3.1.4 Nakło Śląskie - północ

Brak płatności w okresie sprawozdawczym. Wykonawca nie osiągnął 10% przerobu, który umożliwia wystawienie pierwszej faktury.

3.1.5 Nowe Chechło

Brak płatności w okresie sprawozdawczym. Wykonawca w miesiącu grudniu osiągnął 10% przerobu, który umożliwia wystawienie pierwszej faktury.

3.1.6 Świerklaniec

Brak płatności w okresie sprawozdawczym. Wykonawca nie osiągnął 10% przerobu, który umożliwia wystawienie pierwszej faktury.

3.1.7 Orzech

Brak płatności w okresie sprawozdawczym. Wykonawca nie osiągnął 10% przerobu, który umożliwia wystawienie pierwszej faktury.

3.2 Rozliczenie finansowe z Instytucją Zarządzającą

W miesiącu października Gmina złożyła pierwszy wniosek o płatność do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach wniosku rozliczono i zawnioskowano:

1. Rozliczono wydatki ogółem **7 128 260,37 zł brutto**
 - 1.1 Rozliczono wydatki za wykonanie dokumentacji projektowej w kwocie **5 113 566,23 brutto**
 - 1.2 Rozliczono wydatki w ramach zadania Tranzyt w kwocie **2 014 694,14 brutto**
2. Rozliczono wydatki kwalifikowalne **5 795 333,65 zł netto** w tym:
 - 2.1 Rozliczono wydatki za wykonanie dokumentacji projektowej w kwocie **4 157 370,93 netto**
 - 2.2 Rozliczono wydatki w ramach zadania Tranzyt w kwocie **1 637 962,72 netto**
3. Zawnioskowano o kwotę zaliczki w wysokości **6 000 000,00 zł**

Wniosek został pozytywnie rozliczony i na jego podstawie w miesiącu listopadzie:

1. Wypłacono refundację poniesionych kosztów w wysokości **4 926 033,60 zł**
2. Wypłacono zaliczkę w wysokości **6 000 000,00 zł**

Bieżące płatności dokonywane są częściowo: 85% kwoty netto z zaliczki a 15% kwoty netto+VAT ze środków własnych gminy.

Kolejny wniosek o płatność składany będzie w miesiącu styczniu a rozliczenie będzie obejmowało okres od 01.10.2021 do 31.12.2021 r.

4. Zestawienie długości wybudowanych sieci wraz z procentowym zaawansowaniem robót.

Zestawienie wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej przedstawia poniższa tabela.

Stan zaawansowania prac na dzień
20.12.2021 r.

RODZAJ SIECI

ZADANIE	KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA	KANALIZACJA SANITARNA TŁOCZNA	KANALIZACJA DESZCZOWA	WODOCIĄG	ŁĄCZNA DŁUGOŚĆ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ	PROJEKTOWA DŁUGOŚĆ SIECI SANITARNEJ	% REALIZACJI ZADANIA	% REALIZACJI ZADANIA Z CAŁOŚCI	% UDZIAŁ ZADANIA W CAŁOŚCI
TRANZYT	2 518,00	0,00	134,45	11,00	2 518,00	3 802,00	64,44	5,96	9,25
NAKŁO ŚLAŚKIE - Południe	1 952,50	439,00	14,00	681,00	2 391,50	13 805,90	17,32	5,71	32,99
NAKŁO ŚLAŚKIE - Północ	249,00	0,00	153,50	136,00	249,00	3 649,00	6,82	0,59	8,72
NOWE CHECHŁO	1 028,00	0,00	0,00	0,00	1 028,00	3 301,00	31,14	2,46	7,89
ŚWIERKLANIEC	528,00	0,00	0,00	220,00	528,00	5 327,30	9,91	1,26	12,73
ORZECH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 214,70	0,00	0,00	26,80
	6 275,50	439,00	301,95	1 048,00	6 714,50	41 852,40	---	16,04	100

W ramach zadania TRANZYT, łączna długość projektowanej sieci wynosi 4 554,50 mb, w tym ulica Polna w Świerkłańcu o długości 752,5mb na której wymieniono studnie.

z up. Wójta Gminy Świerklaniec
ZASTĘPCA WÓJTA

[Podpis]
ANNA WÓJCIK

KIEROWNIK
Referatu Inwestycji
i Zamówień Publicznych

[Podpis]
Krzysztof Nolewojka