

Sprawozdanie z realizacji inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Świerklaniec” za okres listopad – grudzień 2023 r. – stan na dzień 20.12.2023 r.

Sołectwo Orzech – kontrakt zakończony

1. W dniu 24.11.2023 r. Wykonawca zgłosił zakończenie robót.
2. Wykonano przeglądy techniczne oraz dokonano końcowego odbioru robót.
3. W dniu 04.12.2023 r. przystąpiono do odbioru końcowego.
4. Wykonawca złożył dokumenty do Wojewódzkiego oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie.
5. **W ramach kontraktu podstawowego wykonano sieć o długości L-11 111,17 mb**, w tym:
 - 5.1 Kanalizację sanitarną grawitacyjną \varnothing 200 mm PVC SN8 na zlewni kolektora S ul. Wieczorków (wraz z bocznymi), Bytomska (wraz z bocznymi), Mickiewicza, Nakielska, Brzechwy, Sobolaków, Łąkowa, Radzionkowska, Spokojna, Boczna, Jana III Sobieskiego, Damrota. L= 9 602mb
 - 5.2 Przykanaliki grawitacyjne (sięgające do granic posesji prywatnych) \varnothing 160 mm PVC SN8 L = 1 509,7mb
 - 5.3 Studnie rewizyjne betonowe \varnothing 1200 mm N = 11 kpl
 - 5.4 Studnie rewizyjne betonowe \varnothing 1000 mm N= 214 kpl
 - 5.5 Studnie rewizyjne tworzywowe \varnothing 600 mm N= 191 kpl
 - 5.6 Rurociąg tłoczny \varnothing 110 mm L = 245 mb
 - 5.7 Pompownie \varnothing 1500 mm wraz z oprzyrządowaniem N = 2 kpl
 - 5.8 Instalacja wodociągowa L – 760,71 mb
 - 5.8.1 Wodociąg \varnothing 160 (PE, PEHD) L= 54 mb
 - 5.8.2 Wodociąg \varnothing 110 (PE, PEHD) L= 143,80 mb
 - 5.8.3 Wodociąg \varnothing 90 (PE, PEHD) L = 11,62 mb
 - 5.8.4 Wodociąg \varnothing 63 (PE, PEHD) L= 401,18 mb
 - 5.8.5 Wodociąg \varnothing 40 (PE, PEHD) L= 90,92 mb
 - 5.8.6 Wodociąg \varnothing 32 (PE, PEHD) L= 59,19 mb
 - 5.9 Odtworzenie nawierzchni dróg asfaltowych, tłuczniowych oraz z kostki brukowej po wykonanych pracach.
 - 5.9.1 Powierzchnia dróg bitumicznych – 13 556 m²
 - 5.9.2 Powierzchnia dróg szutrowych – 10 826 m²
 - 5.9.3 kostka brukowa, ażury itp. – 1740 m²
6. W ramach kontraktu na podstawie odrębne umowy wykonano ul. Lompy. Długość sieci L-353,8mb, w tym
 - 6.1 Kanalizację sanitarną grawitacyjną \varnothing 200 mm PVC – L= 324,5mb
 - 6.2 Przykanaliki grawitacyjne (sięgające do granic posesji prywatnych) \varnothing 160 mm L = 29,45 mb
 - 6.3 Studzienki kanalizacyjne niewłazowe – 17szt.

W ramach ul. Lompy uzyskano pozwolenie na użytkowanie.

Sołectwo Nakło Śląskie

Roboty budowlane w Nakle Śląskim realizowane są w ramach 3 umów:

1. Umowa podstawowa na podstawie postępowania przetargowego – podpisana 24.04.2023 r. na kwotę 15 953 554,35 zł brutto.
2. Umowa na zakres dodatkowy – udzielona w ramach postępowania z wolnej ręki, które było przewidziane w ramach prowadzonego wcześniej postępowania na zakres podstawowy. Data podpisania umowy 01.08.2023 na kwotę 8 000 000,00 zł brutto.
3. Umowa na zakres dodatkowy (obejmujący północną część Nakła oraz odcinek wzdłuż ul. Głównej oraz przewiert pod DK78) – udzielona w ramach postępowania z wolnej ręki, które było przewidziane w ramach prowadzonego wcześniej postępowania na zakres podstawowy. Data podpisania umowy 23.10.2023 na kwotę 1 699 998,32 zł brutto.

W tym okresie wykonano:

1. Na ul. 3 Maja (od ul. Dworcowej do Szarika) podwykonawca robót, firma TARBAU wykonała cały zakres robót sanitarnych. Do wykonania pozostał kanał deszczowy, który uległ całkowitej degradacji w trakcie robót sanitarnych.
2. Na ul. Wojciecha od ul. Dzierżonia do ul. Kościuszki wykonano cały zakres prac sanitarnych oraz wodociągowych. Na odcinku od Gawędy do Dworcowej odtworzono nawierzchnię w warstwie bitumicznej (wiążącej). Na odcinku od ul. Działkowców do Kościuszki odbudowano kanał deszczowy, który był w kolizji z nowym kanałem sanitarnym. Na tym odcinku wykonano odtworzenie nawierzchni w warstwie kruszywa.
Na odcinku od ul. Harcerskiej do Gawędy wykonano kanał sanitarny wraz z przyłączami. Do wykonania pozostał kanał deszczowy, który uległ całkowitej degradacji w trakcie robót sanitarnych
3. Na ul. Działkowców wykonano odtworzenie nawierzchni w warstwie kruszywa.
4. Na ul. Dworcowej (od Kościuszki do ul. Barbary) wykonano odtworzenie nawierzchni w warstwie kruszywa.
5. Ul. Harcerska – wykonano odtworzenie nawierzchni w warstwie kruszywa.
6. Ul. Wieczorka – wykonano odtworzenie nawierzchni w warstwie kruszywa.
7. Ul. Tysiąclecia – (wykonano kanał sanitarny wraz z przyłączami).
8. Na ul. Dworcowej wykonano przyłącza wodociągowe oraz wybudowano kanał sanitarny na odcinku od ul. Gawędy do ul. Kościuszki.
9. Przekazano dokumentację powykonawczą do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla odcinka ul. Powstańców oraz Dzierżonia wraz z zakresem pompowni P6 na ul. Powstańców i P5 na ul. Szkolnej w celu uzyskania częściowego pozwolenia na użytkowanie.
10. Uruchomiono pompownie P5 i P6, które umożliwiają podłączenie się mieszkańców z ul. Powstańców, Dzierżonia, Sportowców, Sosnowej, Klonowej, Morcinka, Brzozowej i Klonowej.
11. Rozpoczęto roboty na północnej części Nakła tj. ul. Gościnniej gdzie wybudowano kanał sanitarny oraz wykonano przewiert na zmienionej trasie wzdłuż drogi krajowej DK78 z włączeniem do ul. Przyjaźni. Do wykonania pozostały przyłącza w ul. Gościnniej oraz nowy wodociąg oraz zabudowa studni w ul. Przyjaźni.

12. Na ul. Górnej wykonano wszystkie odgałęzienia sanitarne oraz wodociągowej do działek prywatnych. Oraz wykonano odtworzenie nawierzchni drogowej w warstwie kruszywa.
13. Rozpoczęto prace związane z budową kanału sanitarnego w ul. bocznej od ul. Kościuszki z włączeniem do ul. Strażackiej, które w całości prowadzone są metodą przewiertu. Wykonano ok 320 mb kanału oraz zabudowa 6 studni.
14. W zakresie sanitarnym do wykonania pozostały (do końca lutego):
 - 14.1 Przyłącza na ul. Dworcowej
 - 14.2 Kanał sanitarny na ul. Dworcowej od wjazdu do Szkoły do ul. Głównej
 - 14.3 Kanał wzdłuż ul. Głównej (drogi krajowej DK78) wraz z przewiertami do ul. Kamiennej oraz bocznej od Głównej
 - 14.4 Przyłącza na ul. Kamiennej oraz bocznej od ul. Głównej
 - 14.5 Przyłącza na ul. Gościnniej
 - 14.6 Dokończenie kanału wraz z przyłączami w ul. bocznej od ul. Kościuszki.

Łącznie w części południowej sołectwa Nakło Śląskie wybudowano 12 500 m sieci kanalizacji sanitarnej, a w części północnej Nakła Śląskiego wybudowano 1 555 m sieci kanalizacji sanitarnej.

W zakresie efektu ekologicznego osiągnięty poziom aktualnie kształtuje się następująco:

- ilość wydanych warunków przyłączenia się do sieci – 600 sztuk,
- ilość przyłączonych budynków – 375 sztuk.

z up. Wójta Gminy Świerklaniec
ZASTĘPCA WÓJTY
Anna Kubica
Anna Kubica

KIEROWNIK
Referatu Inwestycji
i Zamówień Publicznych
Łukasz Wolewajka