

Sprawozdanie z inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Świerklaniec”

Sołectwo Orzech

1. W ramach robót budowlanych wykonano wszystkie kanały główne wraz z odgałęzieniami do działek prywatnych na ulicach: boczne ul. Bytomskiej, Spokojna, Wieczorków (wraz z bocznymi), Mickiewicza, Sobalaków, Brzechwy, Nakielska, ulice boczne ul. Radzionkowskiej, Łąkowa, Jana III Sobieskiego oraz ul. Bytomska w miejscach przekroczenia drogi wojewódzkiej DW911. Aktualnie roboty prowadzone są wzdłuż ul. Bytomskiej i są związane z wykonywaniem przewiertów pod drogą DW911. Do wykonania pozostało 8 szt. przewiertów.
2. Ostatnim odcinkiem do wykonania będzie kanał od numeru 120 do 128 przy ul. Bytomskiej, który po zmianie technologii również wykonany będzie metodą przewiertową.
3. W ramach odtworzenia nawierzchni pozostała do wykonania warstwa ścieralna na ul. Nakielskiej w stronę cmentarza oraz na odcinku od skrzyżowania z ul. Bytomską do Wieczorków.
4. Drogi gruntowe, na których były prowadzone roboty zostały odtworzone w kruszywie a część z nich będzie powtórnie uzupełniona ze względu na ich wykorzystywanie przez Wykonawcę w celach logistycznych.
5. Ze względu na konieczność wykonania dokumentacji zamiennej, która uwzględnia zmianę lokalizacji przewiertu w okolicy sklepu Carrefour oraz projekt dodatkowego kanału głównego, który umożliwi podłączenie dodatkowych 6 domów, wydłużono termin realizacji zadania do 17 listopada 2023 r. Aktualny termin minął w dniu 30.09.2023 r.
6. W miesiącu październiku uruchomiono 2 pompownie na ul. Wieczorków, co daje możliwość podłączenie się do sieci kanalizacyjnej wszystkich mieszkańców z bocznych ulic od ul. Wieczorków oraz część ul. Bytomskiej, która została wykonana wg dokumentacji alternatywnej i przebiega wzdłuż rowu i łączy się z kanałem, w którym zabudowana jest pompownia.
7. Na bieżąco prowadzone są przeglądy i odbiory techniczne oraz przygotowywana jest dokumentacja powykonawcza, w celu jej złożenia do Wojewódzkiego oraz Powiatowego Nadzoru Budowlanego i uzyskania pozwoleń na użytkowanie.
8. Wykaz ulic, które mają już możliwość podłączenia się do kanalizacji.
 - Mickiewicza + odcinek boczny
 - Sobalaków
 - Brzechwy
 - Nakielska od świateł do ul. Wieczorków + odcinek boczny
 - Nakielska od świateł do torów
 - Sobieskiego
 - Wieczorków
 - Ogrodowa + odcinek boczny przy sklepie
 - Wieczorków nr 51 do nr 53a
 - uliczki boczne od ul. Wieczorka od nr 51 do nr 133
 - przedłużenie ul. Mickiewicza po drugiej stronie Bytomskiej całość
 - Spokojna
 - Bytomska od nr 108 do nr 110c
 - Bytomska od nr 116 do nr 116c
 - Bytomska od nr 22 do nr 24a

- Bytomska od nr 20 do nr 18a
 - Bytomska od nr 14 do nr 16
 - Bytomska od nr 10 do nr 12
 - Bytomska od nr 6b do nr 6a
 - Szkolna
 - Łąkowa odcinek boczny
9. Brakujące ulice lub pojedyncze budynki na przełomie października i listopada po wykonaniu przewiertów będą mogły systematycznie wykonywać przyłączenia do sieci.
10. Roboty na ulicy Lompy, były wykonywane w ramach odrębnej dokumentacji i umowy.
Umowa została podpisana w dniu 14.07.2023 r. natomiast końcowy protokół odbioru robót został podpisany w dniu 31.08.2023 r. Wartość umowy 441 876,36 zł brutto. Mieszkańcy mogą podłączyć się do nowej sieci kanalizacji sanitarnej.
11. Łączna długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej wynosi ok 10km

Sołectwo Nakło Śląskie

Roboty budowlane w Nakle Śląskim realizowane są w ramach 3 umów:

1. Umowa podstawowa na podstawie postępowania przetargowego – podpisana 24.04.2023 r. na kwotę 15 953 554,35
2. Umowa na zakres dodatkowy – udzielona w ramach postępowania z wolnej ręki, które było przewidziane w ramach prowadzonego wcześniej postępowania na zakres podstawowy. Data podpisania umowy 01.08.2023 na kwotę 8 000 000,00 zł brutto.
3. Umowa na zakres dodatkowy (obejmujący północną część Nakła oraz odcinek wzdłuż ul. Głównej oraz przewiert pod DK78) – udzielona w ramach postępowania z wolnej ręki, które było przewidziane w ramach prowadzonego wcześniej postępowania na zakres podstawowy. Data podpisania umowy 23.10.2023 na kwotę 1 699 998,32 zł brutto.

W tym okresie wykonano:

1. Dokończono przyłącza sanitarne oraz wodociągowe na ul. Barbary oraz Stawowej wraz z naprawą kanału deszczowego.
2. Na ul. Stawowej wykonano nawierzchnię bitumiczną w warstwie wiążącej a ul. Barbary została przygotowana do ostatecznego odtworzenia. Na zebraniu sołeckim mieszkańcy zdecydowali że ul. Barbary będzie wykonana z nawierzchni bitumicznej. Realizację zaplanowano na koniec października.
3. Na ul. Dzierżonia na odcinku od ul. Powstańców do skrzyżowania z ul. Wieczorka odtworzono nawierzchnię bitumiczną w warstwie wiążącej. Wmiesiąc październiku po wykonaniu regulacji urządzeń wykonana zostanie warstwa ścieralna.
4. Na ul. Dzierżonia wykonano przełączenie wszystkich budynków do nowo wybudowanej sieci wodociągowej.
5. Dokończono budowę przyłączy sanitarnych na ul. Sportowców, Kwiatowej, Sosnowej, Morcinka Brzozowej i Klonowej wraz przełączeniem wodociągu.

6. W uszkodzonych miejscach odtworzono kanalizację deszczową (ul. Sportowców) a w miejscach całkowitej degradacji wykonano nową (ul. Kwiatowa, Sosnowa).
7. Na ul. Morcinka, Sportowców, Kwiatowej, Sosnowej, Brzozowej i Klonowej wykonano odtworzono nawierzchnię bitumiczną w warstwie wiążącej.
8. Na ul. 3 Maja (od ul. Dworcowej do Szarika) podwykonawca robót, firma TARBAU wykonała nowy wodociąg oraz kanał sanitarny wraz z przyłączami. W chwili obecnej trwa wykonywanie nowych przyłączy wodociągowych oraz sanitarnych.
9. Na ul. Wojciecha od ul. Dzierżonia do ul. Kościuszki wykonano wodociąg i wykonywane są przełączenia na odcinku od ul. Harcerskiej do Gawędy. Na odcinku od ul. Działkowców do Kościuszki trwa odbudowa kanału deszczowego, który był w kolizji z nowym kanałem sanitarnym.
Na odcinku od ul. Harcerskiej do Gawędy częściowo wykonano kanał sanitarny. Ze względu na jego głębokość oraz stary wodociąg, który powoduje liczne awarie, dokończenie robót nastąpi po przełączeniu mieszkańców do nowego wodociągu i odcięciu starego.
10. Wykonano nowy kanał sanitarny oraz deszczowy w ul. Działkowców. Kanał sanitarny na głębokości 5,5m
11. Dokończono przyłącza sanitarne na ul. Wojciecha na odcinku pomiędzy ul. Kościuszki i Barbary.
Wykonano podbudowę na całym odcinku. Na koniec października zaplanowano odtworzenie w warstwie wiążącej.
12. Ul. Harcerska – wykonano kanał główny wraz z odgałęzieniami
13. Ul. Wieczorka – wykonano wszystkie odgałęzienia do działek prywatnych.
14. Ul. Sienkiewicza – wykonano nowy kanał deszczowy, który był objęty dokumentacją projektową.
15. Ul. Tysiąclecia – wykonano brakujące odgałęzienia do działek.
16. Ul. Wolności – wykonano odtworzenia nawierzchni brakującego pasa na odcinku od ul. Kopernika do ul. Tysiąclecia.
17. Na ul. Dworcowej wykonano nowy wodociąg na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Głównej. Trwają prace związane z przepięciami mieszkańców do nowego wodociągu.
18. Na bieżąco wykonywane są próby szczelności na skończonych kanałach głównych.
19. Przygotowano dokumentację powykonawczą dla odcinka ul. Powstańców oraz Dzierżonia wraz z zakresem pompowni P6 na ul. Powstańców i P5 na ul. Szkolnej, która została przekazana do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w celu uzyskania częściowego pozwolenia na użytkowanie.
20. Na przełomie października i listopada zostaną uruchomione pompownie, które umożliwią podłączenie się mieszkańców z ul. Powstańców, Dzierżonia, Sportowców, Sosnowej, Klonowej, Morcinka, Brzozowej i Klonowej.
21. Na przełomie października i listopada zostaną rozpoczęte roboty na północnej części Nakła tj. ul. Gościnniej gdzie zostanie wybudowany kanał wraz z odgałęzieniami oraz przewiert pod drogą krajową DK78 do studni zabudowanej przy Domu Pomocy Społecznej a także na ul. Kamiennej i bocznej od Głównej – budowa brakujących odgałęzień.
22. W miesiącu listopadzie realizowany będzie odcinek wzdłuż ul. Głównej wraz z przewiertami do ul. Kamiennej oraz bocznej od Głównej w celu połączenia wybudowanych wcześniej kanałów.

23. Na ul. Górnej wykonano wszystkie odgałęzienia sanitarne do działek prywatnych.

W listopadzie wykonane zostaną przepięcia wody i część brakującego kanału głównego a także odtworzenie nawierzchni w warstwie bitumicznej.

Łączna długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wynosi ok 11km