

~~NG~~
~~2020~~

Informacja o stanie realizacji prac projektowych dla zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Świerklaniec”.

Zad. 1 Tranzyt

- Przekazano projekt wykonawczy,
- uzyskano wszystkie niezbędne uzgodnienia;
- wydane zostało pozwolenie na budowę, oczekuje na stwierdzenie ostateczności.

Zad. 2 Świerklaniec

- wykonywanie prac projektowych;
- uzyskiwanie zgód na wejście w teren od właścicieli działek;
- uzyskiwanie deklaracji przyłączenia do sieci od właścicieli działek;
- prowadzenie uzgodnień z ZWiK Świerklaniec odnośnie przebiegu sieci w celu wskazania niezgodności i braków w działkach ewidencyjnych wskazanych w decyzjach lokalizacyjnych oraz braków w załącznikach graficznych;
- uzyskano od GDDKiA zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym sieci kanalizacji sanitarnej.

Zad. 3 Orzech

- wykonywanie prac projektowych;
- uzyskiwanie zgód na wejście w teren;
- uzyskiwanie deklaracji przyłączenia do sieci od właścicieli działek;
- wystąpiono o wydanie warunków technicznych;
- uzyskano wywiady branżowe od gestorów sieci;
- uzyskano warunki techniczne od gestorów sieci;

Zad. 4 Nakło Śląskie

- wykonywanie prac projektowych;
- uzyskiwanie zgód na wejście w teren od właścicieli działek;
- uzyskiwanie deklaracji przyłączenia do sieci od właścicieli działek;
- uzyskano o uzgodnienie trasy projektowanych sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu od ZWiK Świerklaniec;
- uzyskano od GDDKiA zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym sieci kanalizacji sanitarnej;
- uzyskano od Polskiej Spółki Gazownictwa wywiad branżowy;
- wystąpiono do Polskiej Spółki Gazownictwa o wydanie warunków technicznych przebudowy istniejącej sieci gazowej;

- prowadzenie uzgodnień z ZWiK Świerklaniec odnośnie przebiegu sieci w celu wskazania niezgodności i braków w działkach ewidencyjnych wskazanych w decyzjach lokalizacyjnych oraz braków w załącznikach graficznych;
- uzyskano od PKP Oddział Gosp. Nieruchomościami uzgodnienie trasy kanalizacji sanitarnej;

Zad. 5 Nowe Chechło

- wykonywanie prac projektowych;
- uzyskiwanie zgód na wejście w teren od właścicieli działek;
- uzyskiwanie deklaracji przyłączenia do sieci od właścicieli działek;
- prowadzenie uzgodnień z ZWiK Świerklaniec odnośnie przebiegu sieci w celu wskazania niezgodności i braków w działkach ewidencyjnych wskazanych w decyzjach lokalizacyjnych oraz braków w załącznikach graficznych;
- wystąpiono Do Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach o wydanie warunków technicznych zabudowy sieci kanalizacji sanitarnej w drodze powiatowej nr 3242S

Mając na uwadze bieżące okoliczności, tj. zagrożenia wynikające z rozprzestrzeniania się „COVID-19” wstrzymane zostały wizyty u mieszkańców w celu pozyskania zgód na wejście w teren oraz deklaracji na podłączenie do projektowanej kanalizacji sanitarnej dla poszczególnych sołectw. Tym samym, może to mieć wpływ na terminy wynikające z umowy z Wykonawcą dokumentacji projektowej.

KIEROWNIK
Referatu Inwestycji
i Zamówień Publicznych
Anna Kubica
Anna Kubica