

## INFORMACJA WÓJTA GMINY O STANIE REALIZACJI INWESTYCJI GMINNYCH W 2021 r. – Wykonanie wydatków na dzień 15.06.2021 r.

### 1. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Świerklaniec:

Plan: 28 649 072,41 zł

Wykonanie: 879 073,59 zł

W związku z zawartą umową z Wykonawcą robót budowlanych dot. budowy tranzytu dla kanalizacji w ramach projektu, firmą Tarbau Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach, trwają roboty budowlane w ramach tej części zadania. Od początku realizacji robót, wykonano następujące odcinki:

- a) Odcinek kanalizacji sanitarnej fi 400 PVC od studni SA1 (okolice mostka przy ul. Wiosennej) do studni SB11 (kierunek ul. Damrota)- długość około 506,0 m, w tym przewiert w rurze fi 600 o długości 22.0 m;
- b) Odcinek kanalizacji od studni SA2 do studni SA6 w ul. Wiosennej – długość odcinka 173m, w tym przewiert w rurze fi 600 o długości 12m;
- c) Przewiert pod DK78 w rurze stalowej fi 600 o długości 35m.

Wykonano również inspekcję telewizyjną kanalizacji na odcinkach wybudowanych pomiędzy studniami SA2 - SB10 oraz SA2 – SA6, oraz przełączenia sieci kanalizacyjnej na tych odcinkach.

Ponadto, w marcu br. zawarto umowę z przedstawicielem Przedsiębiorstwa Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. z Rybnika, które pełni funkcję Inżyniera Kontraktu w zakresie kompleksowej obsługi wykonania zadania.

Cyklicznie odbywają się rady budowy z przedstawicielami Zamawiającego, firmy Tarbau oraz Inżynierem Kontraktu.

Wykonawca dokumentacji projektowej tj. firma Egis Poland, opracował dokumentację projektową dla zakresu podstawowego inwestycji. Trwają prace projektowe dot. terenów dodatkowych.

Po uzyskaniu pozwolenia na budowę dla południowej części sołectwa Nakło Śląskie przeprowadzono procedurę przetargową dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej, budowy i przebudowy sieci wodociągowej, przebudowy i remontu sieci kanalizacji deszczowej, budowy i przebudowy sieci elektroenergetycznej, przebudowy sieci teletechnicznej oraz remontu nawierzchni drogowej w południowej części Nakła Śląskiego, w obrębie ulic: 3-go Maja, Barbary, Brzozowej, Dworcowej, Dzierżonia, Gawędy, Głównej, Harcerskiej, Klonowej, Kopernika, Kościuszki, Krótkiej, Kwiatowej, Mickiewicza, Morcinka, Parkowej, Powstańców, Sienkiewicza, Sosnowej, Sportowców, Stawowej, Strażackiej, Styczyńskiego, Szarika, Szkolnej, Tysiąclecia, Wieczorka, Wierzbowej, Wojciecha, Wolności. Zawarcie umowy z Wykonawcą jest uzależnione od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej.

W dniu 7 czerwca br. nastąpiło otwarcie ofert złożonych w postępowaniu przetargowym na roboty budowlane związane z budową kanalizacji w północnej części Sołectwa Nakło Śląskie, tj. w ciągu ulic: Głównej, Przyjaźni, Gościnnej, Obłoków, Wąskiej, Górnej, Szerokiej, Grzegorza oraz Kamiennej. Zakres prac będzie obejmował budowę i przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, budowę i przebudowę sieci wodociągowej oraz remont wraz z odtworzeniem nawierzchni drogowej na całej jej szerokości. Złożono 7 ofert. Trwa badanie złożonych ofert.

Dla sołectw Świerklaniec oraz Orzech opublikowano wstępne ogłoszenia informacyjne, w celu skrócenia terminu składania ofert. Natomiast dla sołectwa Nowe Chechło przygotowywana jest procedura wszczęcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.

W sumie, od początku 2021 r. wydatkowano w ramach tego zadania kwotę 879 073,59 zł, z tytułu m.in.: wykonania dokumentacji projektowej, opłaty za wydanie uzgodnień branżowych, wykonanie

map do celów projektowych dla zakresów rozszerzonych, obsługę prawną w zakresie zadania oraz wynagrodzenie pracowników Jednostki Realizującej Projekt.

## **2. Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Rodzinnej i Sądzińskiej w Świerkłańcu – opracowanie dokumentacji projektowej:**

Plan: 70 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

W ramach zadania Wykonawca opracowuje dokumentację projektową dla budowy kanalizacji deszczowej, która będzie obejmowała budowę kanału z rur polipropylenowych o łącznej długości ok. 200 m i średnicy DN 200mm, odwodnienie liniowe o szer. 15 cm i łącznej długości ok. 60 m oraz zabudowę 6 kpl. studni kanalizacyjnych o średnicy 800 mm. Kanalizacja deszczowa w tym rejonie zostanie wykonana równoległe do prac nad budową kanalizacji sanitarnej. Sieć ta zostanie umieszczona w tym samym wykopie, nad kanalizacją sanitarną. Trwają prace projektowe. Zakres zadania został ujęty we wstępnym ogłoszeniu dot. budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Świerklaniec, celem wykonania robót przez jednego Wykonawcę.

## **3. Budowa nawierzchni ul. Piaskowej w Świerkłańcu – opracowanie dokumentacji projektowej:**

Plan: 122 548,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

W kwietniu br. zawarto umowę z Wykonawcą dokumentacji projektowej dla zadania. W ramach opracowania projektowany jest ciąg pieszo-jezdny o długości ok. 520 m, wraz z siecią kanalizacji deszczowej o łącznej długości ok. 650 m. Trwają prace projektowe.

## **4. Budowa skweru w sołectwie Nakło Śląskie w rejonie skrzyżowania ul. Głównej z ul. Szkołą:**

Plan: 35 714,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Realizacja zadania polegać będzie na wykonaniu robót budowlanych, montażowych i nasadzeń zieleni, celem stworzenia strefy służącej spotkaniom, integracji oraz wypoczynkowi mieszkańców sołectwa, którzy niejednokrotnie, na terenach wiejskich mają utrudniony dostęp do tego typu infrastruktury. Zadanie ma na celu stworzenie skweru pełniącego rolę "Małego Rynku", poprzez zabudowę elementów małej architektury otoczonych zielenią w centrum wsi, w bezpośrednim sąsiedztwie Biblioteki Publicznej, Ośrodka Pomocy Społecznej, Szkoły Podstawowej, Hali Sportowej, boiska wielofunkcyjnego oraz przystanków autobusowych, co pozwoli mieszkańcom odwiedzającym powyższe instytucje, na korzystanie z tego obiektu.

Zadanie jest dofinansowane ze środków Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Metropolitalnego Funduszu Solidarności. Kwota dofinansowania wynosi 35 714,00 zł.

Przeprowadzono konkurs na projekt zagospodarowania skweru wśród uczniów i absolwentów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle Śląskim, i wyłoniono zwycięzcę.

Kolejnym etapem będzie wyłonienie Wykonawcy dla zadania. Prace zostaną zrealizowane do końca br.

#### **5. Budowa chodnika – ul. Powstańców w Nakle Śląskim etap II:**

Plan: 350 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

W związku z posiadaną dokumentacją projektową dla zadania i decyzją o pozwoleniu na budowę, która wygasa w sierpniu 2021 r., zdecydowano o realizacji zadania w roku bieżącym.

Projekt zakłada budowę kolejnego odcinka chodnika przy ul. Powstańców Śląskich, o długości ok. 530 m.

W przygotowaniu jest procedura udzielenia zamówienia. Roboty budowlane planowane są do realizacji w II półroczu br.

#### **6. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej – ul. Obłoków w Nakle Śląskim:**

Plan: 42 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

W kwietniu br. zawarto umowę z Wykonawcą dokumentacji projektowej dla zadania. W ramach opracowania, projektowana jest budowa drogi o długości ok. 250 m, wraz z siecią kanalizacji deszczowej z wpięciem do istniejącego odbiornika.

Zadanie jest dofinansowane ze środków Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Metropolitalnego Funduszu Solidarności. Kwota dofinansowania wynosi 30 000,00 zł.

Trwają prace projektowe.

#### **7. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy ul. Szopena i ul. Kopernika w Nakle Śląskim:**

Plan: 30 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

W kwietniu br. zawarto umowę z Wykonawcą dokumentacji projektowej dla zadania. W ramach opracowania projektowany jest chodnik o długości ok. 250 m i szer. 2,15 m. na odcinku od skrzyżowania z ul. Orzechowską do skrzyżowania z ul. Kopernika.

Zadanie jest dofinansowane ze środków Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Metropolitalnego Funduszu Solidarności. Kwota dofinansowania wynosi 30 000,00 zł.

Trwają prace projektowe.

#### **8. Utwardzenie terenu przy Alei Lipowej w Nakle Śląskim:**

Plan: 30 642,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

W związku z podjęciem przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwały nr 878/226/VI/2021 w sprawie organizacji Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2021 roku oraz przyjęcia zasad udzielania pomocy finansowej w formie dotacji celowej, Gmina Świerklaniec złożyła wnioski o dofinansowanie dla każdego z czterech sołectw. W sołectwie Nakło Śląskie, środki te zostaną przeznaczone na realizację zadania polegającego na utwardzeniu terenu przy Alei Lipowej. Kwota pomocy finansowej ma wynieść 15 000,00 zł. W ramach przedmiotowego zadania planowane jest utwardzenie terenu gminnego, znajdującego się wzdłuż ul. Lipowej w Nakle Śląskim. Teren ten jest obecnie niezagospodarowany, o nawierzchni częściowo gruntowej, fragmentarycznie wyłożony płytami ażurowymi, niewyrównany. W ramach inwestycji wykonane zostanie korytowanie podłoża, wykonanie podbudowy, obrzegowanie wyznaczonego terenu krawężnikami, wykonanie nawierzchni utwardzonej o podłożu betonowym o powierzchni ok. 150 m<sup>2</sup>. Efektem podjętych działań będzie uporządkowanie tej części terenu, zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu pieszym i drogowym poprzez zwiększenie ilości potencjalnych miejsc postojowych w bezpiecznym miejscu. W przypadku uzyskania pomocy finansowej, roboty budowlane zaplanowane są do realizacji w II półroczu br.

#### **9. Wymiana kotłów C.O. w budynku gminnym przy ul. Głównej 5 w Nakle Śląskim:**

Plan: 44 239,00 zł (zmiana nakładów finansowych na sesji 24.06.2021 r. – do kwoty 85 171,00 zł)

Wykonanie: 0,00 zł

W związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji, zaplanowano prace w gminnym budynku wielorodzinnym przy ul. Głównej 5 w Nakle Śląskim. W budynku tym, planuje się wykonanie modernizacji kotłowni poprzez wymianę obecnych źródeł ciepła, na jeden ekologiczny kocioł gazowy obsługujący cały budynek. Kwota dofinansowania na dzień dzisiejszy wynosi 44 239,00 zł. W przygotowaniu procedura wyłonienia Wykonawcy dla zadania. Roboty budowlane zaplanowano do realizacji w II półroczu br.

#### **10. Termomodernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Parkowej w Świerklańcu – etap I - przebudowa kotłowni wraz z budową wewnętrznej instalacji gazu i C.O:**

Plan: 192 000,00 zł (zmiana nakładów finansowych na sesji 24.06.2021 r. – do kwoty 151 068,00 zł)

Wykonanie: 0,00 zł

W związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji, wyłoniono Wykonawcę robót instalacyjnych tj. firmę NSI Nowoczesne Systemy Instalacyjne z siedzibą w Tarnowskich Górach. Wykonano nową instalację C.O. w budynku. Obecnie trwają prace polegające na przebudowie kotłowni (demontaż kotła węglowego, montaż nowego kotła kondensacyjnego gazowego, wykonanie nowej posadzki, nowych tynków na ścianach i prac towarzyszących). Przewidywany termin zakończenia prac to koniec czerwca br. Prace są prowadzone pod nadzorem inspektorów w specjalności instalacyjnej oraz konstrukcyjno-budowlanej. Kwota dofinansowania na dzień dzisiejszy wynosi 192 000,00 zł., jednakże w związku z wygenerowaniem oszczędności po wyborze Wykonawcy, niewykorzystana część dofinansowania przy realizacji tego zadania zostanie po zawarciu aneksu z GZM, przeniesiona do zadania dot. wymiany kotłów w budynku wielorodzinnym przy ul. Głównej 5 w Nakle Śląskim.

#### **11. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zapewnienia dostępności budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Parkowej w Świerklańcu, osobom ze szczególnymi potrzebami.**

Plan: 25 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Zadanie polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej dla zapewnienia dostępności budynku USC przy ul. Parkowej w Świerklańcu, dla osób niepełnosprawnych oraz ze szczególnymi potrzebami. Obecnie trwają rozmowy z Wojewódzkim Konserwatorem zabytków w Katowicach dot. zakresu proponowanych zmian.

#### **12. Zakup wysokociśnieniowego agregatu gaśniczego dla OSP w Nowym Chechle:**

Plan: 20 000,00 zł

Wykonanie: 17 700,00 zł

Zadanie realizowane przez Referat Spraw Obywatelskich w ramach funduszu sołectkiego 2021 w Nowym Chechle. Zadanie zrealizowano. Zakupiono wysokociśnieniowy, wodno-pianowy agregat gaśniczy AWP40/40-20 za kwotę 17 700,00 zł brutto. Sprzęt został zakupiony w Oddziale Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Katowicach.

#### **13. Instalacja oraz zakup monitoringu w sołectwie Nowe Chechło:**

Plan: 19 000,00 zł

Wykonanie: 58,20 zł

Zadanie realizowane przez Referat Spraw Obywatelskich w ramach funduszu sołectkiego 2021 w Nowym Chechle. W I półroczu br. zakupiono mapy zasadnicze na potrzeby realizacji zadania. Poniesiono z tego tytułu wydatek w wysokości 58,20 zł.

#### **14. Budowa monitoringu w sołectwie Świerklaniec:**

Plan: 30 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

W związku z podjęciem przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwały nr 878/226/VI/2021 w sprawie organizacji Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2021 roku oraz przyjęcia zasad udzielania pomocy finansowej w formie dotacji celowej, Gmina Świerklaniec złożyła wnioski o dofinansowanie dla każdego z czterech sołectw. W sołectwie Świerklaniec zaplanowano prace polegające na wykonaniu wizyjnego monitoringu rejestrującego obejmującego swym zasięgiem teren wokół budynku Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Oświęcimskiej 23 w Świerklańcu oraz teren boiska do piłki nożnej i placu zabaw z siłownią zewnętrzną, znajdującego się przy ul. Stabińskiego 3 w Świerklańcu. Celem montażu tego systemu jest m.in. poprawa bezpieczeństwa osób przebywających na terenie tych obiektów, jak również prewencyjne działanie na potencjalne akty zagrożenia i przemocy, wandalizmu czy kradzieży. Kwota pomocy finansowej ma wynieść 15 000,00 zł. W przypadku uzyskania pomocy finansowej, roboty budowlane zaplanowane są do realizacji w II półroczu br.

#### **15. Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Świerklaniec (część obejmująca wydatek majątkowy):**

Plan: 11 300,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

W ramach projektu dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, działanie 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, zaplanowano wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zakup sprzętu do terapii uczniów metodą Biofeedback. Przeprowadzono procedurę udzielenia zamówienia i zawarto umowę z dostawcą sprzętu. W I półroczu br. nie poniesiono z tego tytułu żadnych wydatków.

#### **16. Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę kotłów nieefektywnych ekologicznie (część obejmująca wydatek majątkowy):**

Plan: 520 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

W ramach zadania zaplanowano środki finansowe na wydatki majątkowe pochodzące z pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach, z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów wymiany starych kotłów węglowych na nowe źródła ciepła. W pierwszej kolejności do dofinansowania będą brane pod uwagę kotły gazowe i pompy ciepła a w dalszej kolejności kotły na biomasę i węgiel. W ramach realizowanego do końca października zadania zostanie wykonanych

100 instalacji. Maksymalna kwota dofinansowania do wymiany starego źródła ciepła wynosi 5 160,00 zł. W I półroczu br. nie poniesiono z tego tytułu żadnych wydatków.

**17. Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy bocznej od ul. 3 Maja w Świerkłańcu:**

Plan: 95 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

W związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Metropolitalnego Funduszu Solidarności, realizowane jest zadanie polegające na budowie oświetlenia ulicznego przy ulicy bocznej od ul. 3 Maja w Świerkłańcu. W ciągu ulicy zostaną zamontowane słupy oświetleniowe z oprawami *ROSA Iskra ALFA 36 LED*. Umowę, w formule zaprojektuj i wybuduj, zawarto z firmą Energoinstal z siedzibą w Tarnowskich Górach. Wykonawca opracował dokumentację techniczną dla zadania i oczekuje na wydanie właściwej decyzji administracyjnej zezwalającej na prowadzenie robót. Kwota dofinansowania ze środków GZM wynosi 95 000,00 zł.

**18. Remont kapliczki „Dzwonek” znajdującej się przy skrzyżowaniu ul. Głównej i ul. 3 Maja w Świerkłańcu, polegający na wykonaniu oświetlenia oraz piaskowaniu kapliczki:**

Plan: 11 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Zadanie realizowane przez Referat Spraw Obywatelskich w ramach funduszu sołectkiego 2021 w Świerkłańcu. W I półroczu 2021 r. nie poniesiono w ramach zadania żadnych wydatków.

**19. Budowa boiska do siatkówki o sztucznej, bezpiecznej nawierzchni na terenie sąsiadującym z placem rekreacyjno-sportowym przy ul. Brzechwy w Orzechu:**

Plan: 47 505,39 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Zadanie realizowane przez Referat Spraw Obywatelskich w ramach funduszu sołectkiego 2021 w Orzechu. W I półroczu 2021 r. nie poniesiono w ramach zadania żadnych wydatków.

**20. Zakup i montaż kontenera sanitarnego wraz ze zbiornikiem bezodpływowym przy kajakowni nad zalewem w Nowym Chechle:**

Plan: 25 000,00 zł

Wykonanie: 22 183,05 zł

W ramach zadania zakupiono i zamontowano pawilon sanitarny, podwójny o wymiarach 2,00 x 2,30 m., wykonany z płyty warstwowej z drzwiami stalowymi, wyposażony w instalację elektryczną, umywalki, wc oraz podgrzewacz wody. Ponadto, zabudowano zbiornik żelbetowy, bezodpływowy o pojemności 7m<sup>3</sup>. Zadanie zakończono. Wydatkowano z tego tytułu kwotę 22 183,05 zł.

**21. Budowa boiska do siatkówki wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w sołectwie Nowe Chechło:**

Plan: 30 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

W związku z podjęciem przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwały nr 878/226/VI/2021 w sprawie organizacji Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2021 roku oraz przyjęcia zasad udzielania pomocy finansowej w formie dotacji celowej, Gmina Świerklaniec złożyła wnioski o dofinansowanie dla każdego z czterech sołectw. W sołectwie Nowe Chechło zaplanowano do realizacji Zadanie polegające na wykonaniu robót budowlanych m.in.: przygotowaniu terenu pod budowę boiska o wymiarach 16,00 m. x 8,00 m. wykorytowaniu ziemi w miejscu jego powstania, nawiezieniu i zagęszczeniu kolejnych warstw piasku drobnziarnistego, montaż słupków i siatki do gry jak również wykonaniu prac mających na celu zagospodarowanie terenu przyległego do boiska bocznego tj. montażu palików wydzielających boisko oraz ławek dla rezerwowych i wykonaniu innych prac towarzyszących. Nowopowstałe boisko do siatkówki plażowej będzie znajdowało się za głównym boiskiem do piłki nożnej, na końcu ogrodzonego terenu. Kwota pomocy finansowej ma wynieść 15 000,00 zł. W przypadku uzyskania pomocy finansowej, roboty budowlane zaplanowane są do realizacji w II półroczu br.

**22. Zakup urządzeń zabawowych tj. linozjazd na plac zabaw zlokalizowany przy boisku sportowym w Świerklańcu.**

Plan: 14 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Zadanie realizowane przez Referat Spraw Obywatelskich w ramach funduszu sołeckiego 2021 w Świerklańcu. W I półroczu 2021 r. nie poniesiono w ramach zadania żadnych wydatków.



### 23. Doposażenie placu zabaw wraz z monitoringiem w sołectwie Orzech:

Plan: 30 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

W związku z podjęciem przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwały nr 878/226/VI/2021 w sprawie organizacji Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2021 roku oraz przyjęcia zasad udzielania pomocy finansowej w formie dotacji celowej, Gmina Świerklaniec złożyła wnioski o dofinansowanie dla każdego z czterech sołectw. W sołectwie Orzech zaplanowano do realizacji zadanie obejmujące wykonanie wizyjnego monitoringu rejestrującego na terenie placu zabaw oraz boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym przy ul. Brzechwy 8 w Orzechu. Celem montażu tego systemu jest m.in. poprawa bezpieczeństwa dzieci i osób przebywających na terenie placu zabaw i boiska jak również prewencyjne działanie na potencjalne akty zagrożenia i przemoc, wandalizmu czy kradzieży. Ponadto, zadanie przewiduje również wykonanie bezpiecznej nawierzchni poliuretanowej na terenie placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym przy ul. Brzechwy 8 w Orzechu. Celem montażu płyt poliuretanowych na terenie placu zabaw jest przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa jego użytkowników. Kwota pomocy finansowej ma wynieść 15 000,00 zł. W przypadku uzyskania pomocy finansowej, roboty budowlane zaplanowane są do realizacji w II półroczu br.

**KIEROWNIK**  
Referatu Inwestycji  
i Zamówień Publicznych  
*Lukasz Nolewajka*

